

## Акт проверки №02-15/4

Проверка результативности и эффективности использования средств бюджета, выделенных МО «Бахтемирский сельсовет» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" за 2019год.

с.Икряное  
(место составления)

«02» октября 2020г.

**Наименование контрольного мероприятия:** Проверка результативности и эффективности использования средств бюджета, выделенных МО «Бахтемирский сельсовет» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" за 2019год.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.7 Плана работы контрольно-счетной палаты «МО «Икрянинский район» на 2020 год и распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО «Икрянинский район» от 20.08.2020г. №02-04/44 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка результативности и эффективности использования средств бюджета, выделенных МО «Бахтемирский сельсовет» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" за 2019год».

**Лица, проводившие контрольное мероприятие:** Вокуева Г.Б.- председатель контрольно-счетной палаты МО «Икрянинский район».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация МО «Бахтемирский сельсовет».

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

**Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте:** с 24.08.2020г. по 28.09.2020г. С 29.09.2020г. по 02.10.2020г. составить акт по результатам проверки

**Юридический адрес объекта контрольного мероприятия:** Астраханская область, Икрянинский район, с.Бахтемир, ул. Калинина, д.3

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 3004002519

**Сведения о замещении должностей руководителя объекта контрольного мероприятия за проверяемый период:**

С 14.06.2017г. Главы администрации МО «Бахтемирский сельсовет» Бабайцева Ольга Аркадьевна

главный бухгалтер :

- в период с 01.12.2018г. по 21.02.2020г. Петкевич Надежда Викторовна

**Контрольное мероприятие проводилось в присутствии:** главного бухгалтера администрации МО «Бахтемирский сельсовет» Кудабоевой А.А. (замещает должность главного бухгалтера с 02.03.2020года).

**Перечень использованных /изученных/ нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов:** Документы, подтверждающие финансирование и использование средств выделенных из МО «Бахтемирский сельсовет» из бюджета МО «Икрянинский район», направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы МО «Икрянинский район» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2022 годы". Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие операции с бюджетными средствами.

Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием причин и номеров актов в случае отказа в предоставлении документов или иных фактов, препятствующих в работе: нет.

Подробное изложение результатов контрольного мероприятия:

**1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2022 годы"» муниципальному образованию «Бахтемирский сельсовет» и правомерности её использования**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2024 годы" утверждена Постановлением администрации МО «Икрянинский район» от 23.10.2017г. №1077п (далее – Программа по формированию современной городской среды). Постановлениями администрации МО «Икрянинский район» от 16.02.2018г. №143п, от 20.04.2018г. №347п., от 28.12.2018г. №1578п, от 27.03.2019г. №263п, от 29.03.2019г. №293п, от 04.06.2019г. №499п, от 25.06.2019г. №589п, от 23.08.2019г. №804п, от 25.09.2019г. №930п, от 29.11.2019г. №1159п в Программу по формированию современной городской среды были внесены изменения.

**Цели и задачи программы:** основной целью программы является создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования «Икрянинский район», повышение качества и комфорта городской среды и постоянное повышение уровня и качества жизни населения по средством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного значения, создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- 1) формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды с учетом основных подходов территориального развития;
- 2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

**Основные мероприятия программы:**

- 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- 2) благоустройство общественных территорий.

**Сроки реализации программы:** Программа по формированию современной городской среды рассчитана на 2018 - 2024 годы.

Согласно Перечня основных мероприятий программы по формированию современной городской среды (раздел 8) (в редакции от 29.03.2019г.) на 2019 год были предусмотрены объемы финансирования на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в рамках мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханской области)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в с. Бахтемир:

- на благоустройство общественной территории по адресу: ул.Горелова в сумме 3049589,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 2589867,93 рублей, областной бюджет 40048,47 рублей, бюджет района 0,0 рублей бюджет поселения 419671,60 рублей;

- на благоустройство дворовой территории по адресу: ул.70 лет Октября, д.1 в сумме 356610,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 рублей, областной бюджет 356610,00 рублей, бюджет района 0,00 рублей бюджет поселения 0,00 рублей;

Постановлением администрации МО «Икрянинский район» от 25.09.2019г. №930п, объемы финансирования по Программе на данные мероприятия были изменены и составили:

- по пункту 4.4 Благоустройство общественной территории по адресу: ул.Горелова в сумме 3034341.05 рублей, в том числе федеральный бюджет 2466566.53 рублей, областной

бюджет 38142,78 рублей, бюджет района 38142,78 рублей бюджет поселения 491488,96 рублей;

- по пункту 5.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.70 лет Октября, д.1 в сумме 678540,70 рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 рублей, областной бюджет 339270,35 рублей, бюджет района 339270,35 рублей бюджет поселения 0,0 рублей;

В рамках реализации Программы по формированию современной городской среды было заключено соглашение №57 от 17.06.2019г. о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» муниципальному образованию «Бахтемирский сельсовет». Дополнительным соглашением №109 от 17.10.2019г. объемы межбюджетных трансфертов были изменены и составили 3221392,79 рублей, в том числе средства федерального бюджета 2 466 566,53 рублей, бюджет Астраханской области 377 413,13 рублей, средства бюджета района 377 413,13 рублей. Согласно Приложения №1 к дополнительному соглашению №109, объем финансирования бюджетом поселения не предусмотрен.

Уведомлениями Финансового управления администрации муниципального образования «Икрянинский район» до муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» были доведены бюджетные ассигнования – межбюджетные трансферты в сумме 3221391,79 рублей, в том числе: по коду бюджетной классификации (далее-по тексту – КБК) 300.0503.05ZF2555550.540 в размере 2542852,09 рублей, по КБК 300.0503.05ZF2655550.540 в сумме 678540,70 рублей:

- №87 от 22.04.2019г. по КБК 300.0503.050F255550.540 в размере 2542852,10 рублей, в том числе ФБ в сумме 2501128,45 рублей;

- №88 от 22.04.2019г. по КБК 300.0503.050F265550.540 в размере 356610,00 рублей;

- №97 от 27.05.2019г. по КБК 300.0503.050F255550.540 в размере 177815,85 рублей;

- №114 от 30.07.2019г. уточнение суммы 2542852,10 рублей с КБК 300.0503.050F255550.540 на КБК 300.0503.05ZF255550.540;

- №118 от 30.07.2019г. уточнение суммы 534425,85 рублей с КБК 300.0503.050F265550.540 на КБК 300.0503.05ZF265550.540;

- №128 от 08.10.2019г. по КБК 300.0503.05ZF265550.540 в размере 144114,85 рублей;

- №130 от 08.10.2019г. по КБК 300.0503.05ZF255550.540 в размере “-“ 0,01 рублей.

Всего уведомлениями были доведены бюджетные ассигнования:

- по КБК 300.0503.05ZF255550.540 в сумме 2542852,09 рублей, в том числе федеральные средства в сумме 2466566,53 рублей, областные средства в сумме 38142,78 рублей, районные средства в сумме 38142,78 рублей;

- по КБК 300.0503.05ZF265550.540 в сумме 678540,70 рублей, в том числе областные средства в сумме 339270,35 рублей, районные средства в сумме 339270,35 рублей.

Финансовое обеспечение деятельности администрации МО «Бахтемирский сельсовет» осуществляется в соответствии с решением Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений) и на основании бюджетной сметы администрации МО «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год (с учетом изменений).

Согласно решений Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 24.01.2019г. №186/66, от 01.03.2019 №192/67, от 26.04.2019г. №198/69, от 31.05.2019г. №200/71, от 16.08.2019г. №208/78, от 06.12.2019г. №10/3 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в бюджет МО «Бахтемирский сельсовет» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов вносились изменения.

Согласно решения Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 26.04.2019г. №198/69 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» объем

межбюджетных трансфертов был отражен в доходной части бюджета МО «Бахтемирский сельсовет» по КБК 400.20249999100000.151, а также были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Формирование современной городской среды по КБК 400.0503.050F255550.240 в сумме 2542,9 тыс.рублей, по КБК 400.0503.050F265550.240 в сумме 356,6 тыс.рублей.

Согласно решения Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 31.05.2019г. №200/71 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» объем межбюджетных трансфертов по КБК 400.20249999100000.151 был увеличен на 177,8 тыс.рублей, а также были увеличены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Формирование современной городской среды по КБК 400.0503.050F265550.240 на сумму 177,8 тыс.рублей.

Согласно решения Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 16.08.2019 №208/78 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Формирование современной городской среды были уточнены в сумме 2542,9 тыс.рублей с КБК 400.0503.050F255550.240 на КБК 400.0503.05ZF255550.240, в сумме 534,4 тыс.рублей с КБК 400.0503.050F265550.240 на КБК 400.0503.05ZF265550.240.

Бюджетной сметой на 2019 год, с учетом изменений от 05.08.2019 утверждены следующие показатели на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по КБК 400.0503.05ZF255550.244 в сумме 2542852,09 рублей, по КБК 400.0503.05ZF265550.240 в сумме 678540,70 рублей.

Из отчета администрации МО «Бахтемирский сельсовет» «Об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф.0503127) следует, что за период 2019 года:

1) по КБК 400.0503.05ZF255550.244:

-лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы утверждены в сумме 2 542 852,09 рублей,

-исполнено через финансовые органы в сумме 2542852,09 рублей (100,0%).

2) по КБК 400.0503.05ZF265550.244

-лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы утверждены в сумме 678540,70 рублей,

-исполнено через финансовые органы в сумме 678540,70 рублей (100,0%).

Согласно расходных расписаний Финансового управления МО «Икрянинский район» №1287 от 01.11.2019г., №1430 от 03.12.2019г., №1431 от 03.12.2019г. предельные объемы финансирования администрации МО «Бахтемирский сельсовет» по КБК 300.0503.05ZF255550.540.19-Г86 составили 2542852,09 рублей, по КБК 400.0503.05ZF265550.244 в сумме 678540,70 рублей по Соглашению №57 от 17.06.2019г.с учетом дополнительного соглашения №109 от 17.10.2019г.

16.05.2018 года постановлением администрации МО «Бахтемирский сельсовет» №42-п была утверждена муниципальная программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2018-2022 годы». Ресурсное обеспечение мероприятий данной муниципальной программы поселения по благоустройству дворовой территории по ул. 70 лет Октября, 1 запланирован в сумме 253569,10 рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 182569,75 рублей, средства бюджета Астраханской области в сумме 70999,35 рублей.

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, администрацией МО «Бахтемирский сельсовет», как ответственным исполнителем муниципальной программы, в 2019 году не обеспечено приведение муниципальной программы в соответствие с решением Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 31.05.2019г. №200/71 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2018-2022 годы».

В нарушение пункта 6.6. Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» муниципальным образованиям поселений Икрянинского района на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Икрянинский район» на 2018-2022 годы», утвержденного решением Совета муниципального образования «Икрянинский район» от 17.05.2018 №36/3, дизайн-проект благоустройства общественной территории по ул. Горелова, села Бахтемир и дворовой территории по ул.70 лет Октября, 1 села Бахтемир на сайте администрации МО «Бахтемирский сельсовет» <http://bahtemir.myl.ru/index/> не размещены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2018-2022 годы» постановлением Главы администрации МО «Бахтемирский сельсовет от 06.05.2020г. №226-п была приведена в соответствие с решением Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 20.12.2019 №17/38 «О внесении изменений решение Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 21.12.2018 №184/65 «О бюджете муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

*II. Проверка соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2022 годы"» муниципальному образованию «Бахтемирский сельсовет» на благоустройство общественной территории по ул. Горелова, с.Бахтемир*

В целях реализации мероприятий Программы по формированию современной городской среды, указанных в соглашении №57 от 17.06.2019г. по результатам проведенного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт №1-ЭА от 08.07.2019г. на благоустройство общественной территории по адресу: ул. Горелова, в с.Бахтемир с Обществом с ограниченной ответственностью «АСАД» на сумму 3034341,05 рублей (далее по тексту – Контракт №1-ЭА).

**Предмет контракта:**

п. 1.1 «Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству общественной территории по адресу: с. Бахтемир, ул. Горелова (далее - Работы) в объеме, установленном в Сметной документации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом».

**Из условий Контракта следует:**

- цена контракта, составляет сумму 3034341,05 рублей, НДС не облагается;
- цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;
- «Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Contractом объем Работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Contractом объем выполняемой Работы не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом изменение цены настоящего Contractа осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в настоящем Contractе цены единицы Работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены настоящего Contractа. При уменьшении предусмотренного настоящим Contractом объема Работы стороны настоящего Contractа обязаны уменьшить цену настоящего Contractа исходя из цены единицы Работы (п.2.6 Contractа №1-ЭА);

- **оплата** за выполненные работы производится согласно п.2.7 Contractа за фактически выполненные работы, путём перечисления денежных средств в срок, не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

**срок выполнения работ:** - в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта (п. 3.1 Contractа №1-ЭА);

- **ответственность подрядчика** за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта предусмотрена п.7.3 Contractа №1-ЭА: в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пени).

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. (п.7.3.1 Contractа №1-ЭА).

-**обеспечение исполнения** Contractа №1-ЭА установлено п.8.4 Contractа №1-ЭА в сумме 457 438,35 рублей, что составляет 15% начальной (максимальной) цены контракта.

-**срок действия контракта:** с момента его заключения и действует до 31.12.2019 г. (п.9.1 Contractа №1-ЭА).

Согласно представленного к проверке локально-сметного расчета начальная максимальная цена контракта рассчитана с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Согласно представленного к проверке локально-сметного расчета благоустройство общественной территории по адресу: с. Бахтемир, ул. Горелова предусматривает строительство огороженной спортивной площадки с бесшовным резиновым покрытием и установкой малых архитектурных форм (далее по тексту – МАФ), устройством песчаной площадки ГТО с ограждением и установкой МАФ, с устройством парковочной зоны из монолитного бетона.

Дополнительным соглашением №6/н от 07.10.2019г. в Contract №1-ЭА были внесены изменения: уменьшен объем работ на 0,04% с пропорциональным уменьшением цены контракта. Цена Contractа №1-ЭА была снижена на 0,04% и составила 3033208,31 рублей.

В ходе проверки администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» представлена банковская гарантия от 27.06.2019 № 383470, выданная Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» на сумму 457438,35 рублей.

Банковская гарантия вступает в силу с 27.06.2019г. и действует по 01.02.2020г. включительно. Настоящая гарантия является безотзывной (п.4 банковской гарантии).

Согласно пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н (далее по тексту - Инструкция № 157н) обеспечение обязательства в виде банковской гарантии отражается на

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» датой предоставления банковской гарантии.

К проверке представлена карточка забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» за 2019 год, согласно сведениям которой, банковская гарантия от 27.06.2019 № 383470 на сумму 457438,35 рублей не имела своего отражения, что является нарушением пункта 351 Инструкции №157н.

Согласно пункта 351 Инструкции №157н при исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета.

Срок действия банковской гарантии с 27.06.2019г. по 01.02.2020г. Подрядчик исполнил свои обязательства согласно акта выполненных работ от 01.10.2019г., работы приняты администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» 09.10.2019г..

К проверке представлены:

- Акты о приемке выполненных работ по ф.КС-2 №1 от 01.10.2019г. на сумму 3033208,31 рублей. Акт подписан Главой администрации МО «Бахтемирский сельсовет» и мастером строительного участка ООО «Лавина». Дата принятия работ 09.10.2019г.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по ф.№КС-3№1 от 01.10.2019г. на сумму 3 033 208,31 рублей.
- Счет-фактура №1 от 01.10.2019г на сумму 3 033 208,31 рублей.
- Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 03.10.2020г., выданного ООО «Лавина», осуществляющего строительный надзор (согласно п.4.3 Контракта №1-ЭА).
- Акт от 13.09.219г. на текущий осмотр общественной территории по адресу: с.Бахтемир, ул. Горелова, подписанный представителями администрации МО «Бахтемирский сельсовет», МО «Икрянинский район»; ООО «Лавина» с заключением о выполнении работ по пунктам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 локально-сметного расчета.

Работы, согласно представленного акта выполненных работ по ф.КС-2 №1 от 01.10.2019г. были выполнены с нарушением срока – по истечению 60 календарных дней с момента подписания контракта. Выполнение работ было произведено с нарушением ч. 2 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон №44-ФЗ) и п.3.1 Контракта №1-ЭА.

К проверке представлены документы по претензионной работе по Контракту №1-ЭА:

- исходящее письмо №530 от 08.08.2019г. о нарушении контракта №1-эа в части обязательств. Подрядчика согласовать с Заказчиком график производства работ и отсутствия уведомления о начале работ с приложением документов о назначении ответственного лица следя работ (отметка о вручении ООО «АСАД» отсутствует);

- претензия (требование) о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту №1-ЭА, с расчетом суммы штрафа в размере 61686,82 рублей от 09.09.2019г.(вручена 20.09.2020г.);

- требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) по муниципальному контракту №1-ЭА от 08.07.2019года, с расчетом суммы неустойки в размере 82247,60 рублей, письмо 22.10.2019 года №677 (отметка о вручении ООО «АСАД» отсутствует);

- требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) по муниципальному контракту №1-ЭА от 08.07.2019года, с расчетом суммы неустойки (пени) в размере 11994,44 рублей (3154341,05 рублей – выполненные работы, указанные в пунктах 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 локально-сметного расчета на сумму 1198457,10рублей =1835883,95 рублей \* 28дн.(за период с 10.09.2019 по 07.10.2019)\*1/300\*7%=11994,44 рублей), письмо 24.12.2019 года №647 (не вручено, представлено извещение с отметкой о возврате извещения);

- копия платежного поручения №229 от 31.12.2019г. об уплате неустойки ООО «АСАД» в пользу администрации МО «Бахтемирский сельсовет» в сумме 11994,44 рублей

Расчет пени, указанный в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) по муниципальному контракту №1-ЭА от 08.07.2019года (письмо 24.12.2019 года №647) не верен: не представлены документы, подтверждающие выполнение работ по пунктам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 локально-сметного расчета и соответственно расчет к ним; в расчет пени вошли дни с 01.10.2019г. по 07.10.2019г., потребовавшиеся Заказчику для приемки выполненных работ и оформления результатов такой приемки (согласно представленного заключения строительного надзора).

Расчет неустойки (пени) представлен в следующей таблице:

Формула	Расчет	результат рублей
<b>Срок просрочки по КС-2 от 01.10.2019 № 1 за период с 06.09.2019 по 30.09.2019</b>		
Ставка ЦБ	7,0%	
Кол-во дней	25	
$P = (\text{Цена контракта} - \text{Стоимость выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times \frac{1}{300} \times \text{Ставка ЦБ}$	$(3034341,05 - 0) \times 25 \times \frac{1}{300} \times 7\%$	<b>=17700,32</b>

Таким образом, администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» по состоянию на 01.01.2020г. не предприняты меры по взысканию неустойки (пени), вследствие чего недопоступление в бюджет МО «Бахтемирский сельсовет» за 2019 год в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, составило (17700,32 рублей - 11994,44 рублей) 5705,88 рублей.

В соответствии с п.4.3 Контракта №1-ЭА ООО «Лавина», осуществляющее строительный надзор, составило заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации – 03.10.2020г..

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) **заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда**, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В нарушение п.1 ст.720 ГК РФ, п.4.5 Контракта №1-ЭА акт о приемке выполненных работ по ф.КС-2 №1 от 01.10.2019г., подписан Администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» по истечению 3 рабочих дней после получения положительной экспертизы (срок подписания – 08.10.2019года), а именно 09.10.2019 года.

На основании счета на оплату №11 от 01.10.2019г. и акта о приемке выполненных работ по ф.№ КС-2 №1 от 01.10.2019г., справки о стоимости выполненных работ по ф. №КС-3 №1 от 01.10.2019г. была произведена оплата работ по благоустройству общественных территорий по ул. Горелова, что подтверждено заявками на кассовый расход: №939 от 05.11.2019г. в сумме 490356,22 рублей по КБК 400.0503.0800070020.244, №951 от 11.11.2019г. в сумме 38142,78 рублей по КБК 400.0503.05ZF255550.244, №952 от 11.11.2019г. в сумме 2466566,53 рублей по КБК 400.0503.05ZF255550.244, №953 от 11.11.2019г. в сумме 38142,78 рублей по КБК 400.0503.05ZF255550.244.

Оплата по муниципальному контракту №1-ЭА от 08.07.2019г. составила 3033208,31 рублей, в том числе: по КБК 400.0503.05ZF255550.244 в сумме 2 542 852,09 рублей, по КБК 400.0503.0800070020.244 в сумме 490356,22 рублей.

Платежи по муниципальному контракту №1-ЭА от 08.07.2019г. произведены полностью (100%).

Так как дата принятия выполненных работ 09.10.2019года, то последним днем оплаты по Контракту является 30.10.2019г. (15-й рабочий день с даты подписания акта).

Оплата выполненных работ администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» была произведена с нарушением п.2 ч.1 ст.94, ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ и п.2.7 Контракта №1-



ЭА от 08.07.2019г. – с нарушением срока (свыше 15 рабочих дней) оплаты за выполненные работы.

В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона №44-ФЗ, п. 7.2.1 Контракта №1-ЭА за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Сумма пени за просрочку оплаты по Контракту, возможные к оплате (при фактическом предъявлении) составляет 7248,88рублей

Расчет пени представлен в таблице

Формула	Расчет	результат
<b>Срок просрочки по КС-2 от 01.10.2019 № 1 за период с 31.10.2019 по 05.11.2019</b>		
Ставка ЦБ	6,5%	
Кол-во дней	6	
$P = (\text{Стоимость неоплаченных выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times 1/300 \times \text{Ставка ЦБ}$	$(3033208,31) \times 6 \times 1/300 \times 6,5\%$	<b>=3943,17</b>
<b>Срок просрочки по КС-2 от 01.10.2019 № 1 за период с 06.11.2019 по 11.11.2019</b>		
Ставка ЦБ	6,5%	
Кол-во дней	6	
$P = (\text{Стоимость неоплаченных выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times 1/300 \times \text{Ставка ЦБ}$	$(3033208,31 - 490356,22) \times 6 \times 1/300 \times 6,5\%$	<b>=3305,71</b>
<b>Итого</b>		<b>7248,88</b>

Согласно пояснений администрации МО «Бахтемирский сельсовет» от 23.09.2020г. исх.№824 Подрядчиком требования об оплате пени не предъявлялись.

Согласно п.51.4.3.4. Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (действует на период 2019 года) расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по заключаемым вне рамок государственного оборонного заказа государственным (муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства отражаются по элементу вида расходов "414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности".

В нарушение п.51.4.3.4. Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н, расходы были проведены по элементу вида расходов "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг".

Предметом Контракта №1-ЭА является выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: с. Бахтемир, ул. Горелова. Выполненные работы отражены на счетах и подтверждены следующими документами:

- карточка счета 0.302.31.«Расчеты по приобретению основных средств» за 2019г. согласно которой работы по благоустройству общественной территории по ул.Горелова,1, в период 2019 года на счете 0.302.31 не отражены;
- карточка счета 0.302.25.«Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» за 2019г., согласно которой работы по благоустройству общественной территории по ул.Горелова,1, в сумме 3033208,31 рублей, отнесены на затраты текущего финансового года, что не соответствует пункту 101 Инструкции о применении бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее по тексту –

Инструкция №162н) и пункту 11.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее по тексту – Порядок №209н).

*Исходя из положений Порядка №209н расходы по благоустройству территории, в зависимости от экономического содержания расходов, осуществляемых в целях благоустройства, следует отражать:*

- приобретение нефинансовых активов отражается по соответствующим статьям группы 300 "Поступление нефинансовых активов": 310 "Увеличение стоимости основных средств", 340 "Увеличение стоимости материальных запасов";

- расходы по оплате работ и услуг по благоустройству, формирующие капитальные вложения, подлежат отражению по подстатье 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" КОСГУ;

- оплата работ и услуг, произведенных в целях содержания, ремонта, обслуживания, поддержания и (или) восстановления функциональных и пользовательских характеристик уже имеющихся объектов, - по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ;

- расходы, не связанные с ремонтом и не формирующие капитальные вложения, - по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

- карточка счета 0.106.00. «Основные средства», в которой указано, что на счете 0.106.11.310 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» была сформирована первоначальная стоимость объекта основного средства - благоустроенная общественная территория по ул.Горелова, с.Бахтемир – «Многофункциональная спортивная площадка по ул.Горелова», на общую сумму 3033208,31 рублей;
- карточка счета 0.101.00. «Основные средства», в которой указано, что основное средство «Многофункциональная спортивная площадка по ул.Горелова», поставлена на бухгалтерский учет на счет 0.101.12.310 «Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения».

Согласно п.36, 333 Инструкции №157н объекты недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной регистрации, принимаются к бюджетному учету в составе основных средств при наличии документов, подтверждающих такую регистрацию, приложенных к первичным учетным документам (акту ввода объекта в эксплуатацию, акту приема-передачи нефинансовых активов). До момента регистрации права имущество подлежит учету на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование".

Соответственно, в нарушение п.36, 333 Инструкции №157н спортивная площадка была принята к бюджетному учету в составе основных средств при отсутствии документов подтверждающих государственную регистрацию.

Контрольно-счетная палата МО «Икрянинский район» письмом от 15.09.2020 №02-21/107 уведомило администрацию МО «Бахтемирский сельсовет» (получен 15.09.2020г.) о проведении контрольного замера (осмотра) на объекте «Благоустройство общественной территории по адресу: Астраханская обл, Икрянинский р., с. Бахтемир, ул.Горелова». Администрации МО «Бахтемирский сельсовет» надлежало обеспечить явку подрядной организации ООО «АСАД». Однако Подрядчик на контрольный замер (осмотр) в установленный срок не явился, данный факт отражен в акте контрольного замера от 23.09.2020г.

Контрольный замер (осмотр) фактически выполненных работ произведен специалистами Контрольно-счетной палаты МО «Икрянинский район» в присутствии специалиста отдела строительства администрации МО «Икрянинский район», Главы администрации МО «Бахтемирский сельсовет» и специалиста администрации МО «Бахтемирский сельсовет». (Акт контрольного замера объемов работ от 23.09.2020г. в приложении №1).

В рамках проведения проверки 23.09.2020г. проводился контрольный замер (осмотр) фактически выполненных работ ООО «АСАД» на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул.Горелова» (спортивная площадка).

В результате контрольного замера (осмотра) на объекте на соответствие выполненных работ, были выявлены следующие нарушения и недостатки: нарушение целостности бетонного покрытия, по краю площадки обнаружены сколы.

*III. Проверка соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2022 годы"» муниципальному образованию «Бахтемирский сельсовет» на благоустройство дворовой территории с.Бахтемир по ул.70 лет Октября, 1*

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу: Астраханская область, с.Бахтемир, ул. 70 лет Октября, д.1, указанных в соглашении №57 от 17.06.2019г. Администрацией МО, «Бахтемирский сельсовет» было заключено 4 договора(муниципальных контрактов):

1) по результатам проведенного электронного аукциона №0325300017119000002 был заключен муниципальный контракт №2-ЭА от 18.07.2019г. сумму 540130,00 рублей на благоустройство дворовой территории по адресу: Астраханская область, с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, дом №1 с Индивидуальным предпринимателем Кабдулиным Э.Ж..(далее по тексту – Контракт №2-ЭА)

**Предмет контракта:**

п. 1.1 «Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Бахтемир, ул. 70 Октября, 1 (далее - Работы) в объеме, установленном в Сметной документации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. «Место выполнения Работ: согласно Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Контракту».

**Из условий Контракта следует:**

-цена контракта, составляет сумму 540130,00 рублей, НДС не облагается;

-цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

- «Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем Работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом изменение цены настоящего Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема Работы стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы Работы (п.2.6 Контракта №2-ЭА);

оплата за выполненные работы производится согласно п.2.7 Контракта за фактически выполненные работы, путём перечисления денежных средств в срок, не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)»;

срок выполнения работ: - в течение 45 календарных дней, с даты подписания контракта (п. 3.1 Контракта №2-ЭА);

**ответственность подрядчика:** за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта предусмотрена п.7.3 Контракта №2-ЭА в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (п.7.3.1 Контракта №2-ЭА).

-**обеспечение исполнения** Контракта №2-ЭА установлено п.8.4 Контракта №2-ЭА в сумме 27006,50 рублей, что составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

-**срок действия контракта** с момента его заключения и действует до 31.12.2019 г. (п.9.1 Контракта №2-ЭА).

Согласно представленного к проверке локально-сметного расчета начальная максимальная цена контракта рассчитана с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

В ходе проверки администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» представлена банковская гарантия от 16.07.2019 № 54/8625/006/041, выданная Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 27006,50 рублей.

Банковская гарантия вступает в силу с 16.07.2019г. и действует по 31.01.2020г. включительно.

К проверке представлена карточка забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» за 2019 год, согласно сведениям которой, банковская гарантия от 16.07.2019 № 54/8625/006/041 на сумму 27006,50 рублей не имела своего отражения, что является нарушением пункта 351 Инструкции №157н.

Срок действия банковской гарантии с 27.06.2019г. по 01.02.2020г. Подрядчик исполнил свои обязательства согласно акта выполненных работ от 03.12.2019г., работы приняты администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» 03.12.2019г..

К проверке представлены:

- Акт о приемке выполненных работ по ф.КС-2 №1 от 03.12.2019г. на сумму 540130,00 рублей. Акт подписан Главой администрации МО «Бахтемирский сельсовет» и представителем по технадзору и мастером строительного участка ООО «Лавина». Дата принятия работ 05.12.2019г. согласно представленного заключения строительного надзора;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по ф.№КС-3 №1 от 03.12.2019г. на сумму 540130,00 рублей.
- Счет №36 от 03.12.2019г на сумму 540130,00 рублей.
- Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2020г., выданного ООО «Лавина», осуществляющего строительный надзор (согласно п.4.3 Контракта №2-ЭА).

Работы, согласно представленного акта выполненных работ по ф.КС-2 №1 от 03.12.2019г. были выполнены с нарушением срока – по истечению 45 календарных дней с момента подписания контракта. Выполнение работ было произведено с нарушением ч. 2 ст.94 Закона №44-ФЗ и п.3.1 Контракта №2-ЭА.

К проверке представлены документы по претензионной работе по Контракту №2-ЭА:

- исходящее письмо №531 от 08.08.2019г. о нарушении контракта №2-ЭА в части обязанностей Подрядчика согласовать с Заказчиком график производства работ и отсутствия уведомления о начале работ с приложением документов о назначении ответственного лица для работ (отметка о вручении отсутствует);

- исходящее письмо №б/н от 03.09.2019г. о нарушении контракта №2-ЭА в части обязанностей Подрядчика согласовать с Заказчиком график производства работ и отсутствия уведомления о начале работ с приложением документов о назначении ответственного лица *сдachu работ (отметка о вручении отсутствует);*

- претензия (требование) о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту №2-ЭА, с расчетом суммы штрафа в размере 16203,90 рублей, пени в сумме 4159,00 рублей от 13.09.2019 №618 *(отметка о вручении отсутствует);*

-претензия (требование) о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту №2-ЭА, с расчетом суммы неустойки за 84 дня просрочки в размере 10352,50 рублей от 10.12.2019г. (представлено уведомление о вручении письма 10.12.2019г.).

Между администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» и ИП Кабдулиным Э.Ж было заключено соглашение об удержании неустоек по муниципальному контракту №2-ЭА от 18.07.2019г.. В соответствии с п.7.6 раздела 7 Контракта №2-ЭА было согласовано удержать неустойку в сумме 10352,50 рублей. Окончательный расчет по контракту №2-ЭА составляет 529777,50 рублей.

Согласно представленного к проверке соглашения об удержании неустоек, расчет ведется с 03.09.2019г. по 25.11.2019г..

Расчет пени, указанный в дополнительном соглашении об удержании неустоек к муниципальному контракту №2-ЭА от 18.07.2019года не верен: последний день выполнения работ по контракту (45 календарный день с даты подписания контракта) является 31 августа 2019 года, соответственно расчет пени с 01.09.2019г. (а в соглашении расчет ведется с 03.09.2019г.); дата акта выполненных работ 03.12.2019г., а расчет ведется по 25.11.2019г.

Согласно представленного заключения строительного надзора, работы выполнены 03.12.2019г., заключение строительного надзора подписано 05.12.2019г..

Расчет неустойки (пени) представлен в следующей таблице:

Формула	Расчет	рублей результат
<b>Срок просрочки по КС-2 от 03.12.2019 № 1 за период с 01.09.2019 по 08.09.2019</b>		
Ставка ЦБ	7,25%	
Кол-во дней	8	
$P = (\text{Цена контракта} - \text{Стоимость выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times 1/300$ Ставка ЦБ	$(540130,00-0) \times 8 \times 1/300 \times 7,25\%$	=1044,25
<b>Срок просрочки по КС-2 от 03.12.2019 № 1 за период с 09.09.2019 по 27.10.2019</b>		
Ставка ЦБ	7,00%	
Кол-во дней	49	
$P = (\text{Цена контракта} - \text{Стоимость выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times 1/300$ Ставка ЦБ	$(540130,00-0) \times 49 \times 1/300 \times 7,00\%$	=6175,49
<b>Срок просрочки по КС-2 от 03.12.2019 № 1 за период с 28.10.2019 по 02.12.2019</b>		
Ставка ЦБ	7,0%	
Кол-во дней	36	
$P = (\text{Цена контракта} - \text{Стоимость выполненных работ}) \times \text{кол-во дней} \times 1/300$ Ставка ЦБ	$(540130,00-0) \times 36 \times 1/300 \times 6,50\%$	=4213,01
<b>Итого</b>		<b>11432,75</b>

Таким образом, недопоступление в бюджет МО «Бахтемирский сельсовет» за 2019 год в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, составило (11432,75 рублей-10352,50 рублей) 1080,25 рублей.

Согласно Акта о приемке выполненных работ ф.КС-2 №1 от 03.12.2019г. на сумму 540130,00рублей было произведено благоустройство дворовой территории по адресу: Астраханская область, с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, дом №1. На основании счета на оплату №36 от 03.12.2019г., акта о приемке выполненных работ (по ф.№КС-2) №1 от 03.12.2019г., справки о стоимости выполненных работ (по ф. КС№3) №1 от 03.12.2019г. была произведена оплата работ в сумме 529777,50 рублей, что подтверждено заявками на кассовый расход: №1098 от 09.12.2019г. в сумме 339270,35 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244, №1105 от 10.12.2019г. в сумме 114492,86 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244, №1128 от 17.12.2019г. в сумме 76014,29 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244. Оплата по Контракту№2-ЭА была произведена своевременно.

Оплата по муниципальному контракту №2-ЭА от 18.07.2019г. составила по КБК 400.0503.05ZF26550.244 251016 в сумме 529777,50 рублей. Разница в сумме 10352,50 рублей была засчитана в счет выставленного пени.

Предметом Контракта №2-ЭА является выполнение работ работы по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1, в которые входит закупка малых архитектурных форм. Согласно акта выполненных работ (ф.КС-2) от 03.12.2019г. № 1 на сумму 540130,00 рублей на объекте, расположенном по адресу Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул.70 лет Октября, 1 установлены МАФы (6 скамеек и 3 урны металлические опрокидывающиеся).

Выполненные работы по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1, отражены на счетах и подтверждены карточкой счета 0.302.25.«Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» за 2019г., согласно которой работы по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Бахтемир, ул. 70 Октября, 1, в сумме 540130,00 рублей, отнесены на затраты текущего финансового года (Д-т 0.401.20.225 «Расходы на работы, услуги по содержанию имущества» Кр-т 0.302.25.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества»).

Однако МАФы по состоянию на 01.01.2020 и на момент проведения проверки не закреплены за администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» и не определен балансодержатель, не назначены ответственные лица по контролю за техническим состоянием и безопасной их эксплуатацией, что подтверждается следующими документами:

-карточка счета 0.101.00.000 «Основные средства» за 2019 год, где в период 2019 года не принимались к учету и по состоянию на 01.01.2020 не отражены МАФы, установленные по ул.70 лет Октября, 1, с.Бахтемир;

-карточка счета 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы» за 2019 год, где в период 2019 года и по состоянию на 01.01.2020 не принимались к учету затраты на приобретение МАФов, установленных по ул.70 лет Октября, 1, с.Бахтемир.

Согласно раздела 18 Правил благоустройства территории муниципального образования «Бахтемирский сельсовет», утвержденных решением Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 01.09.2017 №123/49 (с учетом внесенных изменений) границы прилегающей территории здания, строения, сооружения определяются по периметру внешней границы здания, строения, сооружения на расстоянии пяти метров.

Согласно пункта 4 части 1 статьи 36 жилищного кодекса Российской Федерации, к общему имуществу в многоквартирном доме относится земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 189-ФЗ) в существующей застройке поселений земельный участок, на котором

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления. С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Исходя из вышесказанного, администрации МО «Бахтемирский сельсовет» необходимо передать земельный участок с парковочной зоной из монолитного бетона и МАФами в собственность собственникам помещений в многоквартирном доме.

Контрольно-счетная палата МО «Икрянинский район» письмом от 15.09.2020 №02-21/107 уведомило администрацию МО «Бахтемирский сельсовет» (получен 15.09.2020г.) о проведении контрольного замера (осмотра) на объекте «Благоустройство дворовой территории по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р., с. Бахтемир, ул.70 лет Октября,1». Администрации МО «Бахтемирский сельсовет» надлежало обеспечить явку подрядной организации ИП Кабдулин Э.Ж..

Контрольный замер (осмотр) фактически выполненных работ произведен специалистами Контрольно-счетной палаты МО «Икрянинский район» в присутствии специалиста отдела строительства администрации МО «Икрянинский район», Главы администрации МО «Бахтемирский сельсовет», специалиста администрации МО «Бахтемирский сельсовет» и ИП Кабдулина Э.Ж.. (Акт контрольного замера объемов работ от 23.09.2020г. в приложении №2).

В рамках проведения проверки 23.09.2020г. проводился контрольный замер (осмотр) фактически выполненных работ ИП Кабдулиным Э.Ж на объекте: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул.70 лет Октября,1».

В результате контрольного замера (осмотра) на объекте на соответствие выполненных работ, указанных в формах КС-2 установлено: площадь бетонной площадки превышает площадь локально-сметного расчета и акта приемки выполненных работ, край бетонной площадки зацементирован (а не бетонирован) и по краю площадки обнаружены сколы.

2) договор на выполнение дополнительных работ по армированию подстилающих слоев и набетонок для благоустройства дворовой территории по адресу: Астраханская область, Бахтемир, ул.70 лет Октября, дом №1 с индивидуальным предпринимателем Кабдулиным Э.Ж. №б/н от 02.12.2019г. на сумму 53883,00 рублей.

Согласно пояснений ИП Кабдулина Э.Ж. в ходе исполнения Контракта №2-ЭА выяснилось, что необходимо армирование подстилающих слоев и набетонок при устройстве парковочной зоны из монолитного бетона. Данные работы локально-сметным расчетом на благоустройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября,1 не предусмотрены.

Согласно части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса.

В соответствии с часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Градостроительного кодекса РФ на момент заключения договора) сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.

В нарушение вышеуказанных требований Градостроительного кодекса РФ Администрация МО «Бахтемирский сельсовет» не внесла изменений в локально-сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в с.Бахтемир, по ул. 70 лет Октября, 1 и соответственно не проводила проверку увеличенной сметной стоимости, а заключила отдельный договор с ИП Кабдулиным Э.Ж..

Увеличение объема и вида выполняемых работ, не предусмотренных локально-сметным расчетом, не противоречат части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ и пункту 2.6 Контракта №2-ЭА, согласно которому предусмотрено изменение цены контракта не более чем на 10% при изменении объема работ ( $540130,00 \times 10\% = 54013,00$  рублей).

Согласно Акта о приемке выполненных работ ф.КС-2 №1 от 03.12.2019г на сумму 53883,00 рублей было произведено выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Астраханская область, с.Бахтемир, ул.70 лет Октября, дом №1. – армирование подстилающих слоев и набетонок. На основании счета на оплату №37 от 05.12.2019г., акта о приемке выполненных работ (по ф.№ КС-2) №1 от 03.12.2019г., справки о стоимости выполненных работ (по ф.№ КС-3) №1 от 03.12.2019г. была произведена оплата работ по КБК 400.0503.05ZF26550.244, что подтверждено заявкой на кассовый расход №1111 от 12.12.2019г. в сумме 53883,00 рублей.

Оплата по договору №б/н от 02.12.2019г. составила по КБК 400.0503.05ZF26550.244 в сумме 53883,00 рублей. Платежи по договору №б/н от 02.12.2019г. произведены полностью (100%);

3) договор на приобретение электротоваров с индивидуальным предпринимателем Федоровой О.Ю. б/н от 04.12.2019г.. на сумму 49148,00 рублей.

В соответствии с договором б/н от 04.12.2019г. согласно заявки на кассовый расход №1104 от 10.12.2019г., платеж произведен полностью (100%) в размере 49148,00 рублей. Согласно товарной накладной №44 от 04.12.2019г. были поставлены товары. Товары, указанные в договоре соответствуют товарной накладной. Оплата по договору №б/н от 04.12.2019г. составила по КБК 400.0503.05ZF26550.244 в сумме 49148,00 рублей. Платежи произведены полностью (100%);

4) договор №12 от 17.12.2019г. на выполнение работ гражданско-правового характера (далее по тексту - ГПХ) с физическим лицом Овинкиным А.А. на монтаж уличного освещения дворовой территории по адресу: Астраханская область, с.Бахтемир, ул.70 лет Октября, дом №1 на сумму 45732,20 рублей.

Согласно Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 25.12.2019г. были выполнены работ (оказаны услуги): по монтажу светильников на опоры ВЛ в количестве 4 шт.; по монтажу ВЛ-0,2кВ(подъемов на опору) в количестве 8 шт.; по монтажу наружного щита учета электроэнергии и управления освещением в количестве 1 шт.

В нарушение п.2 ч.13 ст.34 Закона №44-ФЗ администрацией МО «Бахтемирский сельсовет» в договоре ГПХ на выполнение работ №12 от 17.12.2019г. не указано обязательное условие об уменьшении суммы вознаграждения физическому лицу на сумму НДФЛ.

Оплата по договору №12 от 17.12.2019г была произведена заявками на кассовый расход: №1161 от 25.12.2019г. в сумме 4678,00 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244; №1162 от 25.12.2019г. в сумме 7915,88 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244; №1163 от 26.12.2019г. в сумме 1835,04 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244; №1168 от 26.12.2019г. в сумме 31303,28 рублей по КБК 400.0503.05ZF26550.244.

Оплата по договору №12н от 17.12.2019г. составила по КБК 400.0503.05ZF26550.244 в сумме 45732,20 рублей.



Расходы по соглашению №57 от 17.06.2019г. о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Икрянинский район» муниципальному образованию «Бахтемирский сельсовет», в целях реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2022 годы» составили:

- средства федерального бюджета в сумме 2466566,53 рублей на благоустройство общественной территории по адресу: с.Бахтемир, ул.Горелова;
- средства областного бюджета в сумме 377413,13 рублей, в том числе на благоустройство общественной территории по адресу: с.Бахтемир, ул.Горелова в сумме 38142,78 рублей, на благоустройство дворовой территории многоквартирного по адресу: с.Бахтемир, ул.70 лет Октября, д.1, в сумме 339270,35рублей;
- средства бюджета МО «Икрянинский район» в сумме 377413,13 рублей, в том числе на благоустройство общественной территории по адресу: с.Бахтемир, ул.Горелова в сумме 38142,78 рублей, на благоустройство дворовой территории многоквартирного по адресу: с.Бахтемир, ул.70 лет Октября, д.1, в сумме 339270,35рублей.

Расходы МО «Бахтемирский сельсовет» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Икрянинский район" на 2018-2024 годы" составили 490356,22 рублей.

**Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие.**

Председатель контрольно-счетной палаты

МО «Икрянинский район»

(должность)



(дата)

(подпись)

Г.Б. Вокужева

(инициалы, фамилия)

**Подписи руководителя и бухгалтеров объекта контрольного мероприятия с указанием на наличие пояснений и замечаний\*:**

Глава администрации

МО «Бахтемирский сельсовет»

(дата)



О.А. Бабайцева

(инициалы, фамилия)

Гл.бухгалтер администрации

МО «Бахтемирский сельсовет»

(дата)

А.А. Кудабеева

(инициалы, фамилия)

\* В течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки руководитель, в случае его отсутствия - его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает оба экземпляра акта проверки и направляет в контрольно-счетную комиссию района один из подписанных экземпляров. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) руководитель, в случае его отсутствия - его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает акт проверки с указанием на наличие пояснений и замечаний.

Письменные пояснения и замечания по указанному акту проверки в целом или по его отдельным положениям проверяемый орган или организация направляют в контрольно-счетную комиссию района одновременно с подписанным актом проверки. Проверяемый орган или организация вправе приложить к письменным пояснениям и замечаниям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность своих возражений.